

# Orientační kalendář průběhu zakázky

|  | počet týdnů | kalendářní týden<br>(doplň obchodník) |
|--|-------------|---------------------------------------|
| <b>SEPSÁNÍ SMLBUD - počáteční "bod 0"</b>  | <b>0</b>    |                                       |
| zpracování konečné podoby studie na OS, schválení na projektové radě<br>odsouhlasení studie klientem<br>(podpis znamená souhlas se žádostí o vypracování projektové dokumentace)<br>zaplacení zálohy 25.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace | <b>3</b>    |                                       |
| vypracování autorizované projektové dokumentace<br>(stavební část, řemesla, základová deska)<br>odeslání projektové dokumentace klientovi (na dobírku - 10.700,- Kč)   | <b>8</b>    |                                       |
| <b>SEPSÁNÍ SMLOUVY O DÍLO</b>  |             |                                       |
| osazení domu do terénu<br>vyřízení stavebního povolení   | <b>6</b>    |                                       |
| stavba základové desky a její převzetí zástupcem RD Rýmařov  | <b>4</b>    |                                       |
| příprava výroby  | <b>6</b>    |                                       |
| výstavba domu  | <b>3</b>    |                                       |
| <b>Celkový počet týdnů od sepsání SMLBUD do předání domu</b>   | <b>30</b>   |                                       |

**Poznámka: tento kalendář je orientační, přesnější je možno vytvořit až při podpisu SOD, dle plnění součinnosti ze strany klienta**